FJORDGATA

Nr.		Klasse	
1		-	
3		C	
5		C	
6		A	FREDET
7 (7 og 9)		C	
10		C	
12		C	
14		C	
15		-	
17		C	
20		C	
21		C	
22		C	
24		C	
28		C	
30		C	
31		C	
32		C	
33		B	
34		C	
37		-	
38		C	
39		B	
40		C	
42		C	
46 - 48		C	
50		C	
52		C	
54		C	
56/58		C	
60		C	
62/64		-	
66		C	
68		B	
70		C	
72		C	
74/76		C	
78		C	
80		B	
82		B	

I.

Gate Fjordgata nr. 1
Betegnelse

Eier 1970
Takst kr. 375. 000 Areal tomt 402 m². bygninger 327 m²
Bruk

Oppført 1902 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt Th. Borg
Oppr. bruk butikk, kontor, bolig

Plantype

Hovedmål 19,5 x 20
Etasjer 3

Grunnmur pusset mur
Vegger pusset mur
Tak saltak, skifer, kobbhus
Kjeller under hele

Eksteriør
Typisk sjablon-fasade fra omkr. århundreskiftet.
Horisontalbånd, tympanonfelt over vinduer i 2. etg.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1968 Diverse innvendige forandringer

Tegninger, oppmålinger

1902 - tegninger til nybygg, sign. Th. Borg, BA
1968 - planer, sign. I. Holmboe, BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	

Dato 8.5.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 1
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning ~~brent~~/revet før 1902	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

150.9

150.9

I.

Gate Fjordgata nr. 3 (tidl. Fjordgt. 3a og 6,
Betegnelse Krambugt. 22, Brattørveita 2) *)

Eier 1970 I.C. Piene og Søn A/S
Takst kr. 450.000 Areal tomt 613 m² bygninger m²
Bruk

Oppført 1899 **) (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841, 1788

Byggherre I.C. Piene & Søn
Arkitekt Axel Guldahl
Oppr. bruk Bolig, kontor, stall, vognremisse.

Plantype

Hovedmål 23x12+16x5/7x4-(Krambugt)+ 9x7 (Brattørgt)
Etasjer 2½

Grunnmur pusset mur
Vegger pusset mur
Kjeller Under hele

Tak saltak, skifer, kobbhus og kraftige arker

Eksteriør Dominert av kraftig gesims båret av pilastre som støtter seg på bånd over 2. etg. vinduer.

Interiør Veksling mellom skvettpuss og glattpuss

Gårdsplass, Uthus Bygning mot veita fin murbygn. fra 1857-58 godt bevart.

Ombygging
1953 Diverse innv. forandringer, ombygging av tidligere stall og vognremisse.

Tegninger, oppmålinger
1898 tegninger for nybygg - Axel Guldahl - BA
1953 tegninger for forandringer - Herman Krag - BA

*) sammenslått 1899
**) tidl. Krambugt. 22 og Brattørveita 2 oppført etter brann 1857

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	B-C
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 8.5.73
Sign L.F.

II.

Gate	Fjordgata	nr.	3
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet	Krambugt. 22 og Brattørveita 2 brent 1857 Fjordgata 3 revet 1898.		
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

150.10

150.11

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjordgata nr. 5
Betegnelse

Eier 1970 Albert E. Olsen eftf.
Takst kr. 450 000 Areal tomt 678 m², bygninger 531 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1857 (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk

Plantype

Hovedmål 25x10
Etasjer 2

Grunnmur Mur, pusset
Vegger Mur, pusset

Tak Saltak, skifer

Kjeller
Under hele

Eksteriør Enkel pussfasade, horisontalb nd mellom 1. og 2.etasje, profilering omkring 2.etasjes vinduer.

Interiør I 2.et. rikt utformede tak med dekorasjoner, også delvis på dører.

Gårdsplass,
Uthus Mur lager- og verkstedbygning.

Ombygging 1889: Hovedbygning forhøyet omtrent 1 alen.
1913: Diverse forandringer, 1.etasje.
1929: Oppførelse av ny kjeller.
1963: Broforbindelse over veit fra nr.7.
Gangforbindelse i kjeller til nr. 7.

Tegninger, oppmålinger

1913 - planer, snitt.

* Konsul Jacob Larsen hadde en meget representativ bolig i 2. etasje.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
posite.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 8.5.1973
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 5
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

150.14

150.15

I.

Gate	Fjordgata nr. 6
Betegnelse	Gammelslaveriet
Eier 1970	Havnevesenet
Takst kr.	70000 Areal tomt 385 m² bygninger m²
Bruk	Sjøfartsmuseum
Oppført (KJENT)	tidligst 1759 senest 1807 omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Militæretaten Oppr. bruk Corps de Garde
Arkitekt	F.v. Rosbach
Plantype	
Hovedmål	16x18 Etasjer 2
Grunnmur	Tegl, pusset.
Vegger	Tegl, pusset
Tak	Halvvalm, tegl
Kjeller	
Eksteriør	Kvaderimitasjon i hjørner og rundt inngang, svake buer ovr vinduer.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	
Tegninger, oppmålinger	1946 - Fullstendige oppmålinger NTH Diverse bygningstegninger. Ingeniørvåpenet, Oslo. Grundrids af Bratørens Vegt og Slaverie 1841-Riksarkivet 1943-Plan, snitt,fasader - NTH.

Bygningen er fredet.

Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Likegyldige.
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	A
Dato	8.5.1973.
Sign	L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 6
Eldre bilder H.Mathisen - pennetegn.syd-fasade, 1897.	Foto Sverre Pedersen NK,NTH, ca. 1925. Vestfasade, sydfasade. Sett fra sydvest med "Thavern" - Wilse.

Litteratur Grimelund og Wallem: Katalog 1926.
H.Mathiesen: Artikkel "Gammelslaveriet" på Brattøren Dagsposten 24.12 1895.
Fr.B.Wallem: Den gamle hovedvakt på Brattøren. Adr. 26.6.26.

Kilder

Tidligere bygning brent/revet Corps de Guarde (trebygn. bygget før 1728), etter år 1759.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring? Nei.

Fremtidige planer

Film mgl.

I.

Gate Fjordgata nr. 7 (tidligere 7 og 9)
Betegnelse

Eier 1970 Albert E. Olsen Eftf.
Takst kr. 950000 Areal tomt 1091 m² bygninger m²
Bruk Forretning, kontor

Oppført 1857, 1839 (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Brændevinsamlaget Oppr. bruk
Arkitekt Solberg & Christensen

Plantype

Hovedmål 42,5x12,5 Etasjer 3xloft med kobbhus.

Grunnmur pusset mur.
Vegger pusset mur, delvis farget mur.
Tak Saltak, skifer, kobbhus.

Kjeller under hele.

Eksteriør Østre del anonymt utformet fasade. Vestre del symetrisk oppbygget, kraftig markering av 1.etasje som sokkel 2. og 3.etasje i fuget tegl med vindusomramminger og balkong delvis i huggen stein, delvis i puss.
Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger 1899 - tegninger til nybygg BA

Nr.7 og 9 slått sammen 1899.
Nt.7 sterkt ombygget, nr. 9 nybygget, likeså lagerbyggning mot Brattørveita.
Frodig innslag i gatebildet, bakbygningen mot Brattørveita er karaktergivende for veita.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand A
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A-B

Prioritering C

Dato 8.5.1973.
Sign L.F.

Gate Fjordgata	nr. 7
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

150.17

150.18

150.22

150.20

Film mgl.

I.

Gate / Betegnelse	Fjordgata nr. 10
Eier 1970	Carstens A/S, Momme
Takst kr.	350000 Areal tomt 190 m². bygninger 190m²
Bruk	
Oppført (KJENT)	1905 tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre / Arkitekt	Axel R. Halseth — Oppr. bruk: Pakkhus
Plantype	Brygge
Hovedmål	9,5 x 20 — Etasjer: 4
Grunnmur	Murt
Vegger	Tømmer, liggende panel.
Kjeller	Under hele
Tak	Halvvalm, papp (Resten flatt)
Eksteriør	Smal brygge, Mot gata 3-fagsvinduer i øverste etasje, hele nye vinduer i 2.etasje, moderne butikk i 1.etasje. Mot kanalen midtporter, 3-fagsvinduer på hver side. Bygningens eksteriør svekket av ombygginger.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1910
Tegninger, oppmålinger	1905 Plan, snitt, fasade.
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	4.7.1973
Sign	L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 10
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/XXXX 1905

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

180.3 eller
180.4

I.

Gate / Betegnelse	Fjordgata	nr.	12
Eier 1970	Per Kure A/S		
Takst kr.	310000	Areal tomt 286 m²	bygninger 280 m²
Bruk			
Oppført (kjent)	1841	tidligst / senest / omkring (antatt)	
Siste brann		Tidligere branner	
Byggherre	Nicolay Jenssen	Oppr. bruk	Pakkhus
Arkitekt			
Plantype	Brygge		
Hovedmål	14 x 20	Etasjer	3
Grunnmur / Vegger	Pusset mur	Kjeller	Sokkeletasje
Tak	Halvvalm, tegl.		
Eksteriør	Skjemmende fasadeutforming 1. etasje, 2. og 3.et. 2-fagsvinduer uten sprosseinndeling.		
Interiør	Mot almenning og kanal mer opprinnelig preg, men porter gjenkledd.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger	1927 Planer, snitt, fasader.		
Ønskelige forandringer			
Omgivelser	Positive		
Vedlikeholdstilstand	A		
Antikvarisk tilstand	B		
Arkitekturvurdering	B		
Miljøvurdering	A		
Prioritering	C		
Dato	4.7.1973		
Sign	L.F.		

II.

Gate Fjordgata	nr. 12
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1841

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

Film 157 Manglende del

180.4

I.

Gate Fjordgata nr. 14
Betegnelse

Eier 1970 Albert E. Olsens eftf.
Takst kr. 330. 000 Areal tomt 692 m². bygninger 682 m²
Bruk Lager

Oppført 1857 (KJENT) tidligst senest omkring 1857 (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk pakkhus
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 22 x 31 Etasjer 4

Grunnmur stein, pusset
Vegger tømmer, st. panel
Tak halvvalm, papp
Kjeller

Eksteriør Mot gata midtportrekke, ett vindusfelt på hver side. 2-fagsvinduer. Uthengt overdekning over rampe. Gavl mot kanalen skjemmet av tilbygg. Mot almenning
Interiør og kanal opprinnelig midtposthengsl. vinduer (delvis).

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1917 - Tilbygget skur mot kanalen
1934 - Reparasjon etter brann
1955 - Påsetting av 3 vinduer i 2. et. i langvegg mot nr. 16

Tegninger, oppmålinger
1955 - Planer, 2 fasader BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 14
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
~~brent~~revet 1957 for å stanse brann.

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



180.5



157.27

I.

Gate Fjordgata nr. 15
Betegnelse

Eier 1970 A/S Gunnar Birkeland
Takst kr. 385.000 Areal tomt 405 m² bygninger m²
Bruk Butikk, kontor

Oppført 1844 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Fredrik Bing
Arkitekt
Oppr. bruk kontor, hotell, butikk

Plantype

Hovedmål 16,5 x 15 + bakgård mot Brattørveita
Etasjer 2

Grunnmur
Vegger
Tak Saltak med kobbhus, tegl.

Kjeller Brannfri kjeller nevnt 1763, 1732. Nå ny kjeller under hele tomten.

Eksteriør Jevnt fordelte vinduer, hele ruter, flatt profilert omramming. Inngang med buet overdekning. Gesimskasse med kraftig hulkil.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1912 - fasadeendring mot Fjordgata
1919 - ny kjeller under hele.

Tegninger, oppmålinger
1899 - planer, snitt B.A.
1904 - planer B.A.

Sammen med nr. 17 danner denne bygningen et enhetlig kvartal.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering

Dato 25.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 15
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~revet~~ 1841

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan 554
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

150,23

150,26

I.

Gate: Fjordgata nr. 17
Betegnelse:

Eier 1970: H.& F. Bachke
Takst kr. 250.000 Areal tomt 288 m² bygninger m²
Bruk: Butikk, kontor

Oppført 1844 (kjent) tidligst ____ senest ____ omkring ____ (antatt)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre: Thoning Owesen
Arkitekt:
Oppr. bruk:

Plantype:

Hovedmål: 12 x 24 m
Etasjer: 2

Grunnmur: pusset mur
Vegger: tømmer, liggende panel
Tak: saltak, tegl
Kjeller: under hele

Eksteriør: Hjørnegård, jevnt fordelte T-postvinduer. Profilert senempireomramming, gesimskasse. Høyt overlys-parti over inng.dør (ca. 1920)
Interiør: stort sett modernisert

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:

Tegninger, oppmålinger:

*) Nr. 15 er relativt godt bevart, likeså nr. 19 - på andre siden av Søndre gt.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: delvis positive *)

Vedlikeholdstilstand	B -C
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 25.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 17
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/XXXX 1841

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

150,27

150,24

150,25

I.

Gate Fjordgata nr. 20
Betegnelse

Eier 1970 A/S Rørlegger
Takst kr. 225000 Areal tomt 376 m² bygninger 356 m²
Bruk Forretning, kontor, lager

Oppført (kjent) tidligst 1857 senest omkring (antatt) 1857
Siste brann 1857 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 11,5 x 31 Etasjer 4

Grunnmur pusset Kjeller ja
Vegger tømmer

Tak

Eksteriør Midtportrekke, 1 vindusrekke på hver side. 1., 2. og 3. et. har større, nyere vinduer. Øverste etasje har midtpostvinduer m. 12 ruter.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1884 Påtømret 2 etasjer
1941 Innredning av kontorer i 2. et., vinduer mot nr. 18
1957 Innredn. av spiserom i 2. et.
1964 Innredning av verksted

Tegninger, oppmålinger

1941 - planer, snitt B.A.
1964 - plan 1.et., fasade B.A.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A - B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 20
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/re~~vet~~ 1857

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

180.6 d
180.7

Film 157
manglende del

1.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjorgata nr. 21
Betegnelse

Eier 1970 A/S Hynnes Maskinforretning
Takst kr. 410 000 Areal tomt 739 m² bygninger m²
Bruk Forretning, kontor.

Oppført (KJENT) tidligst 1841 senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 19x13 Etasjer 2, 3 i sidefløy.

Grunnmur Pusset.
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, skifer.

Kjeller Ja.

Eksteriør Kraftig gesimskasse.
Horisontalbånd under 2.etasjes vinduer.Overstykker over
2.etg. vinduer med konsoller som bærer vannbord.Flat,
Interiør svakt profilert omramming
Gårdsplass, skifer, brostein. Store butikkvinduer i 1.etg. og
Uthus Bakbygning i mur. kjeller.

Ombygging 1917 - Forandring mot gaten, store vinduer i kjeller.
1893 - Oppført fabrikkbygning i bakgård.

Tegninger, oppmålinger 1925 - planer, snitt fasader.

Ønskelige forandringer

Omgivelser Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 18.5.73
Sign L.F.

II.

Gate	nr.
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1841	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan 533 Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

150.34

I.

Gate Fjordgata nr. 22
Betegnelse

Eier 1970 E. Bjørnrud, maskinforretning.
Takst kr. 180.000 Areal tomt 350 m² bygninger 320 m²
Bruk Forretning, kontor, lager

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1857 (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Pakkhus

Plantype Brygge
Hovedmål 10 x 32
Etasjer 3

Grunnmur Betong
Vegger Tømmer, st. panel
Tak halvvalm. skifer
Kjeller ja

Eksteriør Gamle vinduer i 3. og 4. et., men antagelig ikke på sin opprinnelige plass (se nedenfor)

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1925 - innredning av kontorer i 2. et.
Heistårn flyttet fra midten til vestre side.

Tegninger, oppmålinger
1923 - plan, snitt, fasade mot gata - B.A.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 22
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1857	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

22

180.6 el

180.7

I.

Gate Fjordgata nr. 24
Betegnelse

Eier 1970 Albert E. Olsen ettf.
Takst kr. 300.000 Areal tomt 498 m² bygninger 480 m²
Bruk

Oppført KJENT ______ tidligst ______ senest ______ omkring 1857 ANTATT
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 15 x 32 Etasjer 5

Grunnmur Betong
Vegger Tømmer, st. panel (4. og 5. et. i bindingsverk.
Tak Halvvalm, papp
Kjeller

Eksteriør 2 portrekker. 3-fagsvinduer i midtrekke, 2-fagsvinduer i siderekker (12 ruter). Vinduer av nyere dato.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1904 - påbygging fra tidligere raft over 3 etasje , 2 etasjer i bindingsverk.
1924 - 2 porter istf. en på midten, - fasadeendring.
1945 - Vinduer mot nr. 26 i 2. etasje.

Tegninger, oppmålinger
1904 - plan, snitt, fasader (snitt også før ombygging) - B.A.
1924 - fasade (arkitekt Arne Vesterlid) B.A.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A - B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 4.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 24
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1857	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

Film 157 - manglende del



180.8



I.

Gate Fjordgata nr. 28
Betegnelse

Eier 1970 Fredrik Bachke
Takst kr. 280 000 Areal tomt 535 m² bygninger 544 m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1857 (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841

Byggherre Oppr. bruk pakkhus.
Arkitekt

Plantype Brygge.

Hovedmål 17,7x31,7 Etasjer 5

Grunnmur betong, stein
Vegger Tømmer, st.panel
Tak Flat halvvalm, papp

Kjeller ja.

Eksteriør Midtportrekke + sekundær portrekke. 3-fagsvinduer med små ruter. Mot kanalen, portrekke på midten og på øst-siden midtposthengslede vinduer- 12 ruter.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1904 - påbygging av 2 etasjer.

Tegninger, oppmålinger 1904, plan, snitt før og etter påbygging.

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 25.7.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Fjorgata	nr. 28
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



157.21



180.9

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjordgata **nr.** 30
Betegnelse

Eier 1970 Fossum, Oliver
Takst kr. 300 000 **Areal tomt** 532 m² **bygninger** 576 m²
Bruk forretning, lager.

Oppført (KJENT) ______ **tidligst** ______ **senest** ______ **omkring** 1851 (ANTATT)
Siste brann 1857 **Tidligere branner** 1841

Byggherre **Oppr. bruk** pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 17,6x32,4 **Etasjer** 5

Grunnmur betong.
Vegger tømmer, liggende panel
2 øverste et.bindingsverk.
Tak Flat halvvalm, papp.

Kjeller under hele.

Eksteriør 2 portrekker m.vinsjer.
3-fagvinduer i 3. og 5.et.nyere i 1. og 2.et.
Dårlig vedlikeholdt gavl mot kanalen.

Interiør

Gårdsplass, Uthus Doble porter, forskjellige vindustyper østre langvegg.
Pusset.

Ombygging 1904 - Påbygging av 2 etasjer.
1911 - Innredning av kontor: 2.etasje.
1934 - Innredning av kontor i 2.etasje.

Tegninger, oppmålinger 1904, snitt, planer BA
1934, snitt, fasade BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 25.7.1973.
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 30
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/~~xxx~~ 1897

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

180.10

I.

Gate Fjorgata nr. 31
Betegnelse

Eier 1970 Holm & CO. A/S
Takst kr. 180 000 Areal tomt 274 m² bygninger 207 m²
Bruk

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 15x9 Etasjer 2

Grunnmur pusset.
Vegger tømmer, st.panel
Tak Saltak, skifer.
Kjeller Under hele.

Eksteriør "Joniske" pilastre mellom butikkvinduer, tumpanon overstykker over 2. etasjes vinduer. Tannet gesims. Horisontalbånd.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1909 - kjeller utvidet og gravd dypere.

Tegninger, oppmålinger 1904 - planer, snitt, fasader.

Ønskelige forandringer
Skilt passer dårlig.

Omgivelser
Høyt nybygg som nabo i øst.

Vedlikeholdstilstand	B.
Antikvarisk tilstand	B.
Arkitekturvurdering	B.
Miljøvurdering	B.
Prioritering	C.

Dato 18.5.73.
Sign L.F.

II.

Gate Fjorgata	nr. 31.
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

150,36

I.

Gate: Fjordgata nr. 32
Betegnelse:

Eier 1970: H.og F.Bachke
Takst kr.: 325 000 Areal tomt 466 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, lager.

Oppført (kjent): tidligst senest omkring (antatt) 1857
Siste brann: 1857 Tidligere branner: 1841

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk: Pakkhus

Plantype: Brygge
Hovedmål: 13x32,5 Etasjer: 5

Grunnmur: Betong
Vegger: Tømmer, stående panel
Tak: Flat halvvalm, papp.
Kjeller: Under hele.

Eksteriør: Midtportrekke, en vindusrekke på hver side, vinduer av forskjellig type. 1. og 2. etasje ombygget, med større vinduer, hele ruter.Mot kanal portrekke på midten,delvis nyere vinduer.
Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: 1904 Påbygget 2 etasjer.
1933 Innredning av forretning i 1.etasje.

Tegninger, oppmålinger: 1931 planer, snitt, fasader. BA

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 20.8.1975.
Sign: L.F.

Gate Fjordgata	nr. 32
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer



180,11

I.

Gate Fjordgata nr. 33
Betegnelse

Eier 1970 Fredrik von der Lippe
Takst kr. 60 000 Areal tomt 194 m². bygninger m²
Bruk Kontor, bolig

Oppført ___ (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring ___ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål Etasjer 2

Grunnmur Pusset
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Saltak, tegl

Kjeller
Under hele

Eksteriør Gesimskasse fjernet, profilert vindusomr. m.overstykker. Spor etter midtposthenglete vinduer. Nå T-postvinduer. Dør- og portomr. flate halvsøyler. Fasade mot gårdspl. original.

Interiør Gammelt kjøkken m. grue intakt, tak med vekselpanel, stort sett lite forandret.

Gårdsplass, Uthus Kuppelstein.

Meget godt bevart i opprinnelig skikkelse.

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer
Bør vedlikeholdes

Omgiveiser
Relativt positive

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A
Arkitekturvurdering	A
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 18.5.73
Sign L.F.

Gate	Fjordgata	nr.	33
Eldre bilder		Foto	
Litteratur			
Kilder			
Tidligere bygning brent/revet			
Kultur-, personalhistorie			
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?			
Fremtidige planer			

157 manglende del

I.

Gate Fjordgata nr. 34
Betegnelse

Eier 1970 Buch, Nicolay
Takst kr. 300.000 Areal tomt 560 m². bygninger 510 m²
Bruk Forretning, kontor, lager.

Oppført ____ (KJENT) tidligst ____ senest ____ omkring 1857 (ANTATT)
Siste brann 1857 Tidligere branner 1841

Byggherre Fredrik Bing Buch Oppr. bruk Pakkhus
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål Etasjer

Grunnmur pusset mur.
Vegger tömmer, liggende panel.
Tak Halvvalm, tegl.

Kjeller Under hele.

Eksteriør Midtportrekke, opprinnelige poster, midtposthengslete vinduer. 1. og delvis 2. etasje modernisert.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1912 - innredning av kontor, utstillingslokale.
1969 - modernisert utstillingslokale, store utstillingsvinduer.

Tegninger, oppmålinger
1911 - planer, snitt, fasader - BA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand A-B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 25.7.73
Sign L.F.

Gate Fjordgata	nr. 34
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



180.12



157.20

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Fjordgt. nr. 37
Betegnelse	
Eier 1970	Skips- og Fiskeriutstyr A/S
Takst kr.	330000 Areal tomt 318 m². bygninger 293 m²
Bruk	Forretning, kontor, bolig
Oppført	1899 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	12,5 x 25 Etasjer 4
Grunnmur	pusset mur
Vegger	pusset mur
Tak	Valmtak med to fløytårn
Kjeller	under hele
Eksteriør	Imitert kvader i 1., 2., 3. et. 2 tårn i fasade med karnapper i hjørner og midtakse. Konsoller med løvehoder under karnapper.
Interiør	Balkonger med smijernsrekkverk.
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	X
Tegninger, oppmålinger	1899-tegninger for nybygg - BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	
Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	A-B
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	-
Prioritering	-
Dato	21.5.73
Sign	LF

II.

Gate Fjordgata nr. 37

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

151.4

151.7

151.2

151.9

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjordgata nr. 38
Betegnelse

Eier 1970 Haabeth, Ingrid
Takst kr. 250 000 Areal tomt 352 m² bygninger m²
Bruk Forretning, kontor

Oppført (kjent) ______ tidligst ______ senest ______ omkring (antatt) 1841
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 10,5 x 32 Etasjer 5

Grunnmur Pusset
Vegger Tømmer, liggende og stående panel
Tak Flat halvvalm, papp.

Kjeller under hele

Eksteriør 2 nederste etasjer moderne butikk og kontorfasade.
2 øverste etasjer opprinnelige (1903)

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

1903 - påbygget to etasjer.

Tegninger, oppmålinger

1903 - planer, snitt fasader BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 18.5.1973
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata

nr. 38

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

38

180,13

I.

Gate: Fjordgata nr. 39
Betegnelse:

Eier 1970: Kjell Struck
Takst kr. 100.000 — Areal tomt 165 m², bygninger 133 m²
Bruk: Forretning, kontor

Oppført (kjent): — tidligst 1842 — senest — omkring (antatt) 1842
Siste brann: 1841 — Tidligere branner:

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk: Budikk, bolig

Plantype:
Hovedmål: 19 x 7 — Etasjer: 2

Grunnmur: pusset
Vegger: tømmer, liggende panel
Tak: saltak, skifer
Kjeller: under hele

Eksteriør: Symetrisk fasade. Horisontalbånd under 2. et. vinduer. T-post vinduer i 2. et, hele ruter i 1 et. Rikt utskåret omramming. Utskåret hode mellom volter over inngang.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1894 - kjeller utgravet

Tegninger, oppmålinger:
1894 - planer B.A.

Verdifull representant for miljøet i Fjordgata, så vel i utforming som i funksjon.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	A - B
Arkitekturvurdering	A - B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato: 25.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 39
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/~~revet~~ 1841	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

151.3

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjordgata nr. 40
Betegnelse

Eier 1970 A/S Fjordgate 40
Takst kr. 300 000 Areal tomt 424 m². bygninger m²
Bruk Forretning, lager

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk Brygge, pakkhus.
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 8,5 x 35 Etasjer 4

Grunnmur Pusset
Vegger Tømmer, liggende panel stående på langside og mot kai
Tak Saltak

Kjeller Under hele

Eksteriør Mot gata innsatt glass i 2 nederste etasjer (2.et. fjernet) For øvrig topphengsl. smårutede vinduer symmetrisk plassert omkr. midtport.

Interiør Mot kai enkelte eldre vinduer

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1903 - planer, fasader BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B-C
Arkitekturvurdering C
Miljøvurdering B

Prioritering C

Dato 18.5.73
Sign LF.

II.

Gate Fjordgata nr. 40

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

180.14

157.19

157.18

I.

Gate Fjordgata nr. 42
Betegnelse

Eier 1970 Falkanger Sko A/S
Takst kr. 600 000 Areal tomt 471 m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk Brygge, pakkhus

Plantype

Hovedmål 13 x 34
Etasjer 3

Grunnmur Pusset
Vegger Tømmer, stående panel
Tak Halvvalm, bølgeblikk

Kjeller Under hele

Eksteriør Fasade mot gata helt innkledd m. gitterverk av stående lekter. Baldakin over moderne butikk. Mot almenning, moderne utforming av sokkelet.
Interiør Nyere vinduer også i 1. og 2. etasje. Opprinnelige vinduer i 3. og 4. et. mot kai.
Gårdsplass, Uthus Porter gjenkledd eller innsatt hel glassrute.

Ombygging
1912 - flere nye vinduer i fasaden mot almenningen
1940 - heistårn påbygget
1961 - total forandring av 1. etasje og kjeller og av fasader.

Tegninger, oppmålinger
1912 - planer, snitt, fasader. BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
positive

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B-C
Miljøvurdering C

Prioritering C

Dato 18.5.1973
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgate	nr. 42
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	



180.15



157.16

I.

Gate Fjordgata nr. 46-48
Betegnelse

Eier 1970 Rieber & Co A/S
Takst kr. 580.000 Areal tomt 557 m² bygninger 544 m²
Bruk Forretning, kontor, lager.

Oppført 1903 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Brödrene Hellen Oppr. bruk pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype Brygge.

Hovedmål 16 x 34 Etasjer 5

Grunnmur Betong.
Vegger Tömmer, ligg. panel.
Tak Flat halvvalm, papp.

Kjeller
Under hele - sokkeletasje.

Eksteriør 2 tidligere portrekker igjenbygget. Topphengslede vinduer i 3., 4. og 5. et. Flatt profilert omramming. Mot kai portrekke på midten, vinduer plassert symmetrisk om denne.
Interiør Samme type som mot gate og alm.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1962 - butikk innredet i 1. et., kontorer i 2. et.

Tegninger, oppmålinger
1903 - planer, snitt, fasader.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 25.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata nr. 46-48

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

157.14

180.16

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Fjordgata nr. 50
Betegnelse:

Eier 1970: Holm & Co A/S
Takst kr.: 280000 Areal tomt: 365 m² bygninger: m²
Bruk: Lager, kontor.

Oppført (kjent): tidligst: senest: omkring (antatt): 1841
Siste brann: 1841 Tidligere branner:

Byggherre:
Arkitekt:
Oppr. bruk: pakkhus, brygge

Plantype: Brygge.

Hovedmål: 12,5 x 36
Etasjer: 5

Grunnmur: pusset
Vegger: Tømmer, liggende panel (Betongvegg mot nr. 52)
Tak: Flat, halvvalm, papp.
Kjeller: sokkeletasje.

Eksteriør: Symetrisk plasserte 4-fags vinduer omkring midtpost-rekke. Horisontalbånd

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: 1903 - påbegygget fra 3 til 5 etasjer.

Tegninger, oppmålinger: 1903 - planer, snitt fasader.

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 18.5.73
Sign: L.F.

Gate	Fjorgata	nr. 50
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

157.15

180.17

I.

Gate Fjordgata nr. 52
Betegnelse

Eier 1970 Nakstad, Tor
Takst kr. 290.000 Areal tomt 380 m² bygninger 380 m²
Bruk Kontor, lager.

Oppført 1874 (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Wilh. Schüren Oppr. bruk pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype Brygge.

Hovedmål 11,5 x 33 Etasjer 5

Grunnmur Betong, pusset.
Vegger Tömmer, liggende panel.
Tak Flat halvvalm, papp.

Kjeller
Sokkeletasje.

Eksteriør Midtport - symmetrisk plasserte 4-fags vinduer. Eldre midtposthengs vinduer mot kai.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1907 - påbygget fra 2 til 5 et.
1928 - Store vinduer i 2. et. (kontorer) samt utskifting av samtlige vinduer - noe bredere enn de opprinnelige.

Tegninger, oppmålinger
1903 - planer, snitt fasader.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand A-B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 25.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgaata nr. 52

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

180.17

157.11

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Fjorgata nr. 54
Betegnelse

Eier 1970: Trolla Brug.
Takst kr. 260 000 Areal tomt 342 m². bygninger m²
Bruk

Oppført KJENT tidligst senest omkring ANTATT 1841
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk: Pakkhus, brygge.

Plantype: Brygge.

Hovedmål: 11 x 30.
Etasjer: 4

Grunnmur: Betong.
Vegger: Tømmer, liggende panel.
Tak: Halvvalm, skifer.
Kjeller: Sokkeletasje. Betong, skvettpuss.

Eksteriør: Gesimskasse på konsoller. Symetrisk plasserte "blindgavler" mot gate. Store moderne vinduer, moderne butikkfront.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger: 1899 - plan, snitt, fasade. BA.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A.
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato 18.5.73
Sign L.F.

Gate Fjorgata nr. 54

II.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

157:10

190.17

I.

Gate: Fjordgata — nr. 56/58
Betegnelse:

Eier 1970: Haldor T. Husby A/S
Takst kr. 315.000 — Areal tomt 578 m² — bygninger 576 m²
Bruk: Forretning, lager, kontor

Oppført (KJENT): — tidligst 1868 — senest — omkring (ANTATT) 1870
Siste brann: 1841 — Tidligere branner:

Byggherre: — Oppr. bruk: pakkhus, brygge
Arkitekt:

Plantype: Brygge

Hovedmål: 18 x 32 — Etasjer: 4

Grunnmur: Stein
Vegger: Tømmer, st. panel
Tak: Flat halvvalm, papp

Kjeller: Sokkeletasje under hele

Eksteriør: Midtport i 3., 4. og 5. et., eldre vinduer i 3. og 4.et. 2. et. gjenkledd mot gate. Ny butikkfront m. baldakin. Mot almenning enkelte midtposthengsl. vinduer. Mot kai godt bevart. Midtport, symetrisk plasserte vinduer
Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging:
1957

Tegninger, oppmålinger:
1957 - planer, fasader B.A.

Tomten ubebygd i 1969.
Bryggen brannskadet 1888

Ønskelige forandringer:

Omgivelser: Positive

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	C

Dato: 25.7.73
Sign: L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 56-58
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet 1841	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

180.20

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

Gate Fjordgata nr. 60
Betegnelse

Eier 1970 A/S Hardangerfrukt
Takst kr. 360 000 Areal tomt 298 m². bygninger m²
Bruk Butikk, lager, kontor.

Oppført ______ (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 9x31 Etasjer

Grunnmur ? Kjeller
Vegger Tømmer, stående panel.
Tak Halvvalm, eternit.

Eksteriør Modernisert mot gata. Porter sløyfet, moderne vinduer med hele ruter. Noe mer opprinnelig preg mot kai. Midtportrekke symetrisk plasserte midtposthengslet vinduer.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	B
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	C
Prioritering	C

Dato 20.8.1975.
Sign L.F.

Gate Fjordgata	nr. 60
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

60

180.21

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjordgata nr. 62/64
Betegnelse

Eier 1970 Joac. Christiansen
Takst kr. 250.000 Areal tomt 471 m², bygninger m²
Bruk Forretning, kontorer.

Oppført (KJENT) tidligst senest omkring (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner 1870årene

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 17 x Etasjer 2

Grunnmur
Vegger
Tak

Kjeller

Eksteriør Nyere, fremmed preg i forhold til övrige brygger.

Interiør

Gårdsplass,
Uthus

Ombygging
1932

Tegninger, oppmålinger
1901 plan, snitt, fasade.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand
Arkitekturvurdering
Miljøvurdering

Prioritering –

Dato 25.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 62/64
Eldre bilder	Foto
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

I.

Gate Fjorgata nr. 66

Betegnelse

Eier 1970 Brødrene Hellen A/S 1979: takst 700.000.—

Takst kr. 240 000 Areal tomt 466 m² bygninger m²

Bruk Forretning, lager.

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring 1841 ANTATT

Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk Pakkhus, brygge.

Arkitekt

Plantype Brygge.

Hovedmål 14,5 x 31 Etasjer 3

Grunnmur Betong.

Vegger Tømmer, stående panel.

Tak Halvvalm, eternit.

Kjeller Sokkeletasje.under hele.

Eksteriør Modernisert eksteriør mot gata og almenningen. (Opprinnelig helhetspreg godt bevart.)

Interiør Mot kanalen opprinnelige vinduer.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1911 kontorer i 2.etasje, flere vinduer.
1968 Forretning i 1.etasje med tilhørende fasadeendring.

Tegninger, oppmålinger

1906 - planer, snitt, fasader BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	B
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 18.5.1973

Sign L.F.

II.

Gate	Fjorgata nr. 66
Eldre bilder	
Foto	
Litteratur	
Kilder	
Tidligere bygning brent/revet	
Kultur-, personalhistorie	Trondheim Bys historie (bd 4, s. 156) om Jakob og Rafael Hellens firma.
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?	
Fremtidige planer	

180.22

I.

Gate Fjordgata nr. 68
Betegnelse

Eier 1970 Sverre Johnsen
Takst kr. 350.000 Areal tomt 418 m². bygninger 416 m²
Bruk Lager

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring ______ ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype Brygge.

Hovedmål 16 x 26 Etasjer 4

Grunnmur Betong
Vegger Tömmer, st. panel.
Tak Halvvalm (mansard) skifer.

Kjeller Under hele.

Eksteriør Port skjevt plassert. Mot Fjordgt. nye vinduer og nytt panel. Hele ruter i 2. et., småruter i 3. og 4. et. Mot almenning og mot kai mer oppr. preg.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1909

Tegninger, oppmålinger
1909 - snitt, fasader.

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering B

Dato 25.7.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 68
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Fjorgata nr. 70
Betegnelse:

Eier 1970: A/S Maskin- og båtutstyr
Takst kr.: 150 000 Areal tomt 276 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, lager.

Oppført ___ (KJENT) tidligst ___ senest ___ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann: Tidligere branner:

Byggherre: Oppr. bruk: Pakkhus, brygge
Arkitekt:

Plantype: Brygge

Hovedmål: 10 x 26 Etasjer: 5

Grunnmur: Beslått.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Halvvalm, papp, eternit.
Kjeller:

Eksteriør: 2 nederste etasjer med store vindusflater. Nye vinduer og nytt panel i øverste etasjer.

Interiør:

Gårdsplass, Uthus:

Ombygging: 1904 - Påbygget fra 3 til 5 etasjer.

Tegninger, oppmålinger: 1904 - planer, snitt, fasader BA

Ønskelige forandringer: Skilting bør erstattes med noe bedre.

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: A
Antikvarisk tilstand: C
Arkitekturvurdering: C
Miljøvurdering: C

Prioritering: C

Dato: 18.5.73
Sign: L.F.

II.

Gate	Fjordgata	nr. 70
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

180.24

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate Fjorgata nr. 72
Betegnelse

Eier 1970 Lars Strand A/S
Takst kr. 160 000 Areal tomt 213 m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1861 senest 1873 omkring ______ (ANTATT)
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Peter Johnsen Oppr. bruk Pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 8x27 Etasjer 4

Grunnmur Betong.
Vegger Tømmer. stående panel.
Tak Flat, halvvalm, papp.

Kjeller

Eksteriør Eldre vinduer i 4. etasje, midtposter opprinnelige ellers simpelt fornyet.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger

1958 - planer, snitt, fasader.

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato 18.5.1973
Sign L.F.

Gate	Fjorgata	nr. 72
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate: Fjorgata nr. 74/76
Betegnelse

Eier 1970: Anna Brovold
Takst kr.: 200 000 Areal tomt 323 m². bygninger m²
Bruk: Lager

Oppført ____ KJENT tidligst ____ senest ____ omkring 1841 ANTATT
Siste brann Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk: Pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype

Hovedmål: 13x29 Etasjer: 5

Grunnmur: Pusset betong.
Vegger: Tømmer, stående panel.
Tak: Flat halvvalm, papp.
Kjeller

Eksteriør: 3 øverste etasjer med eldre vinduer, 2 nederste sterkt modernisert. Sideport.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1972.

Tegninger, oppmålinger
1916 - planer, snitt, fasader BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive.

Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C

Dato: 18.5.1973.
Sign: L.F.

Gate	Fjordgata	nr. 74/76

Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — Bebyggelse

Gate	Fjorgata nr. 78
Betegnelse	
Eier 1970	Viggo A. Moholdt
Takst kr.	375 000 Areal tomt 361 m². bygninger m²
Bruk	Forretning, lager.
Oppført (KJENT)	tidligst senest omkring 1842 (ANTATT)
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk pakkhus, brygge.
Arkitekt	
Plantype	Brygge (rombeformet grunnriss)
Hovedmål	11,5x29 Etasjer 5
Grunnmur	Pusset.
Vegger	Tømmer, nytt, stående panel.
Tak	Flat halvvalm, papp.
Kjeller	
Eksteriør	2 øverste etasjer med gamle vinduer ellers modernisert.
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1904 - påbygget fra 3 til 5 etasjer.
Tegninger, oppmålinger	1904 - planer, snitt, fasader. BA
Ønskelige forandringer	
Omgivelser	Positive.
Vedlikeholdstilstand	A
Antikvarisk tilstand	C
Arkitekturvurdering	C
Miljøvurdering	B
Prioritering	C
Dato	18.5.1973
Sign	L.F.

II.

Gate	Fjordgata	nr. 78
Eldre bilder		Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

140.24

I.

Gate Fjordgata nr. 80
Betegnelse

Eier 1970 Trondhjems Farvehandel A/S
Takst kr. 220 000 Areal tomt 455 m² bygninger m²
Bruk

Oppført ______ KJENT tidligst ______ senest ______ omkring 1841 ANTATT
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk Pakkhus, brygge
Arkitekt

Plantype Brygge

Hovedmål 15 x 29 Etasjer 3

Grunnmur Stein, pillarer av betong. Kjeller
Vegger Tømmer, liggende panel.
Originalt st. panel mot alm.
Tak Halvvalm, tegl.

Eksteriør Symmetrisk, 1 portrekke.
Topphengslete vinduer i 3. og 4. et.
Store vinduer i 2. et.
Interiør Svært godt bevart fasade mot kanalen.

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1911 - innsatt store vinduer i 2. et.

Tegninger, oppmålinger

1911 - planer, snitt, fasade BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser
Positive

Vedlikeholdstilstand	A-B
Antikvarisk tilstand	B-C
Arkitekturvurdering	B
Miljøvurdering	A
Prioritering	B

Dato 18.5.73
Sign L.F.

II.

Gate Fjordgata	nr. 80
Eldre bilder	Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan Til hinder for bevaring?

Fremtidige planer

180.25

I.

Gate: Fjorgata nr. 82
Betegnelse:

Eier 1970: E.A.Smith A/S
Takst kr. 330 000 Areal tomt 535 m². bygninger m²
Bruk: Forretning, kontor, lager.

Oppført (KJENT) ______ tidligst ______ senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann   Tidligere branner

Byggherre   Oppr. bruk: Pakkhus, brygge.
Arkitekt

Plantype: Brygge.

Hovedmål: 18,5x30   Etasjer: 3½

Grunnmur: Betong, stein, pusset.
Vegger: Tømmer, stående panel mot gt. liggende panel mot Ravnkloa.
Tak: Halvvalm, tegl.

Kjeller: Under hele.

Eksteriør: Opprinnelig preg, butikkfronter satt inn på beskjeden måte. Opprinnelige vinduer med midthengsling.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging

Tegninger, oppmålinger: 1927 - planer, snitt, fasader. BA

Økset tømmermannspanel,ukantet, mot almenning.

Ønskelige forandringer

Omgivelser: Positive.

Vedlikeholdstilstand: A-B
Antikvarisk tilstand: B
Arkitekturvurdering: B
Miljøvurdering: A

Prioritering: B

Dato: 18.5.1973
Sign: L.F.

II.

Gate Fjordgata nr. 82

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer

180.26